



รายงานผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลศรีสัตก อำเภอสัตก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงิน จัดซื้อจัด จ้าง	ราคากลาง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ที่เสนอ	เลขสัญญา/ บันทึกตกลง จ้าง	วันที่ทำ สัญญา	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	ส่งมอบ	ตรวจรับ	หมายเหตุ
๑.	โครงการปรับปรุงถนนดินผิว จราจรหินคลุก สายบ้านขาม หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านสระ กระจ่าย หมู่ที่ ๔	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	หจก.ศักดิ์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง วงเงิน 287,000.-บาท	๔/๒๕๖๔	๒๗ ม.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๔	๒๖ ก.พ.๖๔	๑๒ ก.พ.๖๔	๒๓ ก.พ.๖๔	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนกึ่ง คสล.บ้านสระกระจ่าย หมู่ที่ ๔	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	หจก.สุโรจน์รัตโน วงเงิน ๒๑๙,๐๐๐.-บาท	๙/๒๕๖๔	๒๘ พ.ค.๖๔	๒๙ พ.ค.๖๔	๑๒ ก.ค.๖๔	๒๓ มิ.ย.๖๔	๒ ก.ค.๖๔	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทองอุ่น ศาลา งาม หมู่ที่ ๕	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	หจก.ศักดิ์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง วงเงิน ๗๙,๐๐๐.-บาท	๑๓๓/๒๕๖๔	๙ ส.ค.๖๔	๑๐ ส.ค.๖๔	๒๓ ก.ย.๖๔	๑ ก.ย.๖๔	๓ ก.ย.๖๔	
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมหวังถึง ร้านอาหารเพื่องฟ้า หมู่ที่ ๕	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	หจก.บุรีรัมย์ทรัพย์สินประเสริฐ วงเงิน ๒๕๕,๐๐๐.-บาท	๑/๒๕๖๔	๑๘ ธ.ค.๖๓	๑๙ ธ.ค.๖๓	๑๖ ก.พ.๖๔	๒๒ ม.ค.๖๔	๒๕ ม.ค.๖๔	
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวสวรรค์ หมู่ที่ ๖	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	หจก.ศักดิ์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง วงเงิน ๓๔๗,๐๐๐.-บาท	๒/๒๕๖๔	๒๑ ธ.ค.๖๓	๒๒ ธ.ค.๖๓	๑๙ ก.พ.๖๔	๑๕ ก.พ.๖๔	๑๗ ก.พ.๖๔	
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านตาบัว หมู่ที่ ๗	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	หจก.บุรีรัมย์ทรัพย์สินประเสริฐ วงเงิน ๓๒๙,๐๐๐ บาท	๕/๒๕๖๔	๒๗ ม.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๔	๒๘ มี.ค.๖๔	๒๕ ก.พ.๖๔	๒ มี.ค.๖๔	
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเอื้องบัวน้ำมัน หมู่ที่ ๗	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	หจก.สุโรจน์รัตโน วงเงิน ๑๔๒,๐๐๐.-บาท	๑๓/๒๕๖๔	๒๕ มิ.ย.๖๔	๒๖ มิ.ย.๖๔	๙ ส.ค.๖๔	๒ ส.ค.๖๔	๔ ส.ค.๖๔	

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลศรีสติก อำเภอสติก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงิน จัดซื้อจัด จ้าง	ราคากลาง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	เลขสัญญา/ บันทึกตกลง จ้าง	วันที่ทำ สัญญา	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	ส่งมอบ	ตรวจรับ	หมายเหตุ
๘.	โครงการปรับปรุงถนนดินผิว จราจรหินคลุกสายข้างฟาร์ม หมู หมู่ที่ ๘	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	หจก.พี.เค.บุรีรัมย์ก่อสร้าง วงเงิน 208,000.- บาท	๓/๒๕๖๔	๗ ม.ค. ๖๔	๘ ม.ค.๖๔	๖ ก.พ.๖๔	๑๔ ม.ค.๖๔	๑๕ ม.ค.๖๔	
๙.	โครงการติดตั้งฝาดตะแกรง เหล็กปิดรางระบายน้ำ สนม. เทศบาลตำบลศรีสติก หมู่ที่ ๘	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	หจก.บุรีรัมย์ทรัพย์ประเสริฐ วงเงิน 67,000.- บาท	บันทึกตกลงจ้าง ๑๒๐/๒๕๖๔	๑๒ ก.ค. ๖๔	๑๓ ก.ค.๖๔	๑๑ ส.ค.๖๔	๒๙ ก.ค.๖๔	๓ ส.ค.๖๔	
๑๐.	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า สาธารณะในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศรีสติก	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	หจก.ศักดิ์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง วงเงิน 472,000.- บาท	๑๑/๒๕๖๔	๘ มิ.ย. ๖๔	๙ มิ.ย. ๖๔	๘ ก.ค.๖๔	๑๘ มิ.ย. ๖๔	๒๑ มิ.ย. ๖๔	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงงานอ้อย หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	หจก.ศักดิ์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง วงเงิน 289,000.- บาท	๘/๒๕๖๔	๒๗ พ.ค.๖๔	๒๘ พ.ค.๖๔	๒๖ ก.ค.๖๔	๒ ก.ค.๖๔	๗ ก.ค.๖๔	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองแสง หมู่ที่ ๑๑	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	หจก.ศักดิ์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง วงเงิน 320,500.- บาท	๖/๒๕๖๔	๒๕ พ.ค.๖๔	๒๖ พ.ค.๖๔	๒๔ ก.ค.๖๔	๓๐/๖/๒๕๖๔	๒/๗/๒๕๖๔	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสวนหลวง หมู่ที่ ๑๒	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	หจก.พี.เค.บุรีรัมย์ก่อสร้าง วงเงิน 120,000.- บาท	๑๔/๒๕๖๔	๒๕ มิ.ย. ๖๔	๒๖ มิ.ย.๖๔	๙ ส.ค.๖๔	๒ ส.ค.๖๔	๔ ส.ค.๖๔	
๑๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักจากสี่แยก กลางบ้านถึงหน้าวัดสุพัฒนา ราม หมู่ที่ ๑๒	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	หจก.บุรีรัมย์ทรัพย์ประเสริฐ วงเงิน 321,000.- บาท	๑๒/๒๕๖๔	๑๔ มิ.ย. ๖๔	๑๕ มิ.ย.๖๔	๑๓ ส.ค.๖๔	๑๙ ก.ค.๖๔	๒๒ ก.ค.๖๔	

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลศรีสติก อำเภอสติก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงิน จัดซื้อจัด จ้าง	ราคากลาง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	เลขสัญญา/ บันทึกตกลง จ้าง	วันที่ทำ สัญญา	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	ส่งมอบ	ตรวจรับ	หมายเหตุ
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนนดินผิว จราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองเกาะพัฒนา เชื่อม เทศบาลตำบลศรีสติก	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	หจก.พี.เค.บุรีรัมย์ก่อสร้าง วงเงิน 69,500.-บาท	บันทึกตกลงจ้าง ๓๘/๒๕๖๔	๗ ม.ค.๖๔	๘ ม.ค.๖๔	๗ ก.พ.๖๔	๑๔ ม.ค.๖๔	๑๕ ม.ค.๖๔	
๑๖.	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน โซลาเซลล์ ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศรีสติก	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	-	-	หมายเหตุ : ๑. โอนลด จำนวน ๓,๒๐๐.- , โอนเพิ่ม จำนวน ๓๒,๐๐๐.- บาทโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทองอุ่น ศาลางาม หมู่ที่ ๕ // ๒. โอนลด จำนวน ๑๓๒,๐๐๐.- บาท โอนเพิ่ม ๑๓๒,๐๐๐.-บาท โครงการ จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ					
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๕	๓๐๗,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	หจก.พี.เค.บุรีรัมย์ก่อสร้าง วงเงิน 288,000.- บาท	๗/๒๕๖๔	๒๕ พ.ค. ๖๔	๒๖ พ.ค.๖๔	๒๔ ก.ค.๖๔	๒๓ ก.ค.๖๔	๒๙ ก.ค.๖๔	
๑๘.	โครงการวางท่อระบาย น้ำหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๕	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	หจก.บุรีรัมย์ทรัพย์ประเสริฐ วงเงิน 46,000 บาท	บันทึกตกลงจ้าง ๙๘/๒๕๖๔	๑๔ มิ.ย. ๖๔	๑๕ มิ.ย.๖๔	๑๔ ก.ค.๖๔	๑๙ ก.ค.๖๔	๒๒ ก.ค.๖๔	
๑๙.	โครงการปรับปรุงสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลศรี สติก หมู่ที่ ๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	หมายเหตุ : โอนลด : โอนลดวัสดุสำนักงาน ๑๕๐,๐๐๐.-					
๒๐.	โครงการจัดซื้อเตนท์ผ้าใบ จำนวน ๔ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โอนลด: ไปอยู่งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน					

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลศรีสติก ตำบลสติก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ /เงินสมทบ			
๑	อุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจร หินคลุก สายบ้านขาม หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านสระกระเจาย หมู่ที่ ๔	๑	เฉพาะเจาะจง	๒๙๐,๐๐๐	๒๗/๑/๒๕๖๔	๑๒/๒/๒๕๖๔	๒๘๗,๐๐๐		✓		
๒	อุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนนกสิหา คสล. บ้านสระกระเจาย หมู่ที่ ๔	๑	เฉพาะเจาะจง	๒๒๐,๐๐๐	'๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔	'๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔	๒๑๙,๐๐๐		✓		
๓	อุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านนายทองอุ่น ศาลางาม หมู่ที่ ๕	๑	เฉพาะเจาะจง	๗๙,๐๐๐	๙ ส.ค. ๒๕๖๔	๑ ก.ย. ๒๕๖๔	๗๙,๐๐๐		✓		
๔	อุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนายสมหวังถึงร้านอาหารเพื่อง ฟ้า หมู่ที่	๑	เฉพาะเจาะจง	๒๕๘,๐๐๐	'๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓	'๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔	๒๕๕,๐๐๐		✓		
๕	อุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย บัวสวรรค์ หมู่ที่ ๖	๑	เฉพาะเจาะจง	๓๕๙,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔	๓๔๗,๐๐๐		✓		
๖	อุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านตาบัว หมู่ที่ ๗	๑	เฉพาะเจาะจง	๓๓๒,๐๐๐	๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔	๓๒๙,๐๐๐		✓		
๗	อุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เยื้องปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ ๗	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๔๘,๐๐๐	๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔	'๒ ส.ค. ๒๕๖๔	๑๔๒,๐๐๐		✓		
๘	อุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจร หินคลุกสายช้างฟาร์มหมู่ หมู่ที่ ๘	๑	เฉพาะเจาะจง	๒๑๑,๐๐๐	'๗ ม.ค. ๒๕๖๔	๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔	๒๐๘,๐๐๐		✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลศรีสติก ตำบลสติก อำเภอสติก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ /เงินสมทบ			
๙	อุตสาหกรรมฯ	โครงการติดตั้งฝาดะแกรงเหล็กปิด รางระบายน้ำ สนง.เทศบาลตำบล ศรีสติก หมู่ที่ ๘	๑	เฉพาะเจาะจง	๖๗,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๒๕๖๔	๒๙ ก.ค.๒๕๖๔	๖๗,๐๐๐		✓		
๑๐	อุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุงโคม่ไฟฟ้า สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลศรีสติก	๑	เฉพาะเจาะจง	๔๗๕,๐๐๐	๘ มิ.ย.๒๕๖๔	๑๘ มิ.ย.๒๕๖๔	๔๗๒,๐๐๐		✓		
๑๑	อุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย หลังโรงงานอ้อย หมู่ที่ ๙	๑	เฉพาะเจาะจง	๓๐๐,๐๐๐	๒๗ พ.ค.๒๕๖๔	๒ ก.ค.๒๕๖๔	๒๘๙,๐๐๐		✓		
๑๒	อุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย หนองแสง หมู่ที่ ๑๑	๑	เฉพาะเจาะจง	๗๑,๐๐๐	๗ ม.ค. ๒๕๖๔	๑๔ ม.ค.๒๕๖๔	๖๙,๕๐๐		✓		
๑๓	อุตสาหกรรมฯ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ข้างสวนหลวง หมู่ที่ ๑๒	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๒๖,๐๐๐	๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔	๒ ส.ค.๒๕๖๔	๑๒๐,๐๐๐		✓		
๑๔	อุตสาหกรรมฯ	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักจากสี่แยกกลางบ้านถึงหน้าวัดสุ พัฒนาราม หมู่ที่ ๑๒	๑	เฉพาะเจาะจง	๓๒๔,๐๐๐	๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔	๑๙ ก.ค.๒๕๖๔	๓๒๑,๑๐๐		✓		
๑๕	อุตสาหกรรมฯ	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจร หินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองเกาะ พัฒนา เข้ม เทศบาลตำบลศรี สติก	๑	เฉพาะเจาะจง	๗๑,๐๐๐	๗ ม.ค. ๒๕๖๔	๑๔ ม.ค.๒๕๖๔	๖๙,๕๐๐		✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลศรีสัตก ตำบลสัตก อำเภอสัตก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ /เงินสมทบ			
๑๖	อุตสาหกรรม	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสัตก	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๖๔,๐๐๐	โอนลด - วัสดุสำนักงาน					✓	
๑๗	อุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๕	๑	เฉพาะเจาะจง	๓๐๗,๐๐๐	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔	๒๘๘,๐๐๐		✓		
๑๘	อุตสาหกรรม	โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๕	๑	เฉพาะเจาะจง	๔๖,๐๐๐	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔	๑๙-ก.ค.-๖๔	๔๖,๐๐๐		✓		
๑๙	อุตสาหกรรม	โครงการปรับปรุงสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลศรีสัตก หมู่ที่ ๘	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๕๐,๐๐๐	โอนลด - วัสดุสำนักงาน					✓	
๒๐	อุตสาหกรรม	โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๔ ชุด	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๐๐,๐๐๐	โอน:เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน					✓	

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสทิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

๑) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่เทศบาลตำบลศรีสทิงจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละโครงการที่ทำได้มีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในเทศบาล
บัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ การดำเนินการจะสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายน -
เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณรวมถึง
สถานะการคลัง ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้
ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบาลอยู่ตั้งงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓) เทศบาลตำบลศรีสทิง ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถาม

- (๑) ควรปรับปรุงพนักงานในการต้อนรับเวลาประชาชนมาติดต่อส่วนราชการ
- (๒) อยากให้เพิ่มถังขยะในหมู่บ้านให้มากกว่าเดิมเนื่องจากถังขยะไม่พอใช้
- (๓) ไม่พอใจในการบริหารงาน ไม่โปร่งใส
- (๔) อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้
- (๕) เวลาชาวบ้านหรือประชาชนมาติดต่อราชการไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เหมือนกับ
เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติหลายมาตรฐาน
- (๕) ด้านสิ่งแวดล้อมไม่ดีเท่าที่ควร เช่น มีสวนสาธารณะไม่มีที่ทิ้งขยะ อยากให้มีถังขยะใน
บริเวณสวนสาธารณะ
